



Regione Autonoma Sardegna



Unione Europea

Comune Proponente: **PAULI ARBAREI**

Comune capofila BARUMINI_ pres. Unione dei comuni

"MARMILLA"

Lavori di riqualificazione Urbana Piazza Municipio

PROGETTO ESECUTIVO

progettista:
dott. ing. **Maurizio Manias**

Collaboratori:
Aldo Scintu, Giorgio Muscas, Andrea Porru

Responsabile unico del procedimento:
geom. Antonio Angelo Corona

Sindaco:
Fausto Cadeddu

elaborato: **H**

oggetto:
Diagramma di Gantt

emissione: **Agosto 2012**
revisione:



Comune di Pauli Arbarei
Provincia di VS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Municipio Bando Biddas 2008

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

CANTIERE: Piazza Municipio, Pauli Arbarei (VS)

Pauli Arbarei, 31/07/2012

IL PROGETTISTA

(Ing Maurizio Manias)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Servizio Corona Antonio Angelo)

| Nome attività | Durata | 29 | 03 Ott 12 | | | | | | | 05 Nov 12 | | | | | | | 12 Nov 12 | | | | | | | 19 Nov 12 | | | | | | | 26 Nov 12 | | | | | | | 03 Dic 12 | | | | | | | 10 Dic 12 | | | | | | |
|--|--------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|--|--|--|--|----|--|
| | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| Allestimento di cantiere temporaneo su strada | 2 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g | 1 g | | | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 g | | | | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 1 g | | | | | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione della viabilità del cantiere | 1 g | | | | | | | | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 2 g | | | | | | | | | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demolizione generale di murature portanti eseguita a mano | 1 g | | | | | | | | | | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavo a sezione ristretta | 4 g | | | | | | | | | | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di condotta per smaltimento acque meteoriche | 4 g | | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica allacci delle utenze alla rete Fognaria | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di speco fognario prefabbricato | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica allacci rete idrica | 3 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozzetti di ispezione e opere d'arte | 3 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di condotta elettrica | 4 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di condotta telefonica | 4 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | |
| Montaggio di apparecchi illuminanti | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione di fondazione stradale | 5 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione di manto di usura e collegamento in materiale lapideo | 17 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaggio di strutture orizzontali in acciaio | 4 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere | 4 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smobilizzo del cantiere | 3 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

